

Programma 3 Water en bodem

Provincie Noord-Brabant

Inleiding

In de tweede helft van 2025 is onze inzet onverminderd gericht op water- en bodemsysteemherstel en het behalen van de Kaderrichtlijn Waterdoelen voor voldoende en schoon grond- en oppervlaktewater. Zoals in de eerste bestuursrapportage al is aangegeven zien we dat realisatie van de KRW doelen in 2027 uit beeld raakt en dat de uitvoering op onderdelen achterblijft.

Er is onder andere (verder) gewerkt aan de KRW Impuls Brabant, verdrogingsbestrijding en verbreding van de Grondwaterheffing. Er is bijgedragen aan de Aanpak Landelijk Gebied, in het bijzonder aan de versnellingsdossiers, de appreciatie en het opwerken van voorstellen vanuit de GGA-gebieden en de ontwikkeling van het programma Overgangsgebieden. Er is meegewerkt aan de ontwikkeling van doelsturing, bijgedragen aan de 80% versie van het actieplan gewasbeschermingsmiddelen en aan het Stappenplan verdere verduurzaming pacht provinciale agrarische gronden.

Voor de Hoogwateraanpak Brabant-Oost en de dijkverbetering Lith-Bokhoven zijn de Notities Reikwijdte en detailniveau in het kader van de MER-procedures vastgesteld.

Provinciale Staten brachten in mei een bezoek aan de Kalmthoutse Heide als onderdeel van het internationale Geopark Schelde Delta. Ook in mei is met het slotevent, publicatie van 'Het verhaal van Waterpoort 2010-2025' en de film over vijftien jaar Waterpoort een bijzondere samenwerking in het gebied rondom het Volkerak-Zoommeer naar een volgende fase gebracht en afgerond vanuit de provincie.

Er zijn belangrijke stappen gezet in het drinkwaterdossier, zowel met de vaststellingsovereenkomst over grondwaterwinning Gilzerbaan (met Brabant Water, Noordbrabants Landschap en Brabantse Milieufederatie) als met het besluit van Gedeputeerde Staten om voor de nieuwe winning Kruisland een projectbesluit procedure te starten om hier op termijn drinkwaterwinning mogelijk te maken.

In het Voortgangsdokument over 2025 voor Provinciale Staten staan voorstellen tot het aanpassen van indicatoren op het gebied van drinkwater naar aanleiding van het Zuidelijke Rekenkamerrapport Drinkwater in gedrang.

De mid-term reviews van het Grondwaterconvenant en van de Maatwerkovereenkomsten met de waterschappen worden afgerond en betrokken bij de tussenevaluatie van het Regionaal Water- en Bodemprogramma 2022-2027. Deze tussenevaluatie wordt uitgevoerd om behalve de voortgang ook in beeld te brengen hoe de realisatie in de laatste programmajaren kan worden versterkt en welke aandachtspunten er zijn voor de komende programmaperiode.

In aanloop naar die volgende programmaperiode, van 2028 tot en met 2033, is daarnaast een ex ante evaluatie gestart om eind van dit jaar over bouwstenen te beschikken voor het verder consolideren en realiseren van het provinciale beleid rond water en bodem.

Met het principe 'water en bodem sturend' als kompas, heeft Brabant een betekenisvolle stap gezet in het Addendum dat inmiddels is verwerkt in het Regionaal Water en Bodemprogramma 2022-2027. Een toekomstbestendig Brabant vraagt ruimtelijke keuzes die het natuurlijke systeem versterken. Met het eerste Ruimtelijk Arrangement zijn in juni van dit jaar samenwerkingsafspraken tussen Rijk en provincie vastgesteld voor ruimtelijke opgaven in Noord-Brabant. Hierin staan ook afspraken met betrekking tot de opgaven zoetwatervoorziening, drinkwatervoorziening en rivierengebied.

In hoofdstuk 6 van de voortgangsrapportage uitvoeringagenda Regionaal Water en Bodemprogramma is voor een aantal indicatoren de meerjarenraming aangepast. Deze aanpassingen zijn verwerkt in deze bestuursrapportage.

Voor Bodemsanering verwachten we een advies van het RIVM ten aanzien van de onderzoeksgegevens en de voorgestelde gebiedswaarden PFAS in onze grondwaterbeschermingsgebieden. Pas daarna kan er gekeken worden naar eventuele benodigde aanpassingen van de regels gesteld in onze verordening ten aanzien van grondverzet binnen deze gebieden. Ook worden in het najaar de eerste bodemonderzoeken t.b.v. het PFAS-bronnenonderzoek uitgevoerd. De sanering van de grondverontreiniging in Gerwen, ontstaan door een lekkage van de PLUTO pijpleiding, is afgerond en de tuinen worden na de zomer

‘teruggegeven’ aan de bewoners. Tegelijkertijd wordt de grondwatersanering opgestart. Tevens wordt naar verwachting in het najaar de actieve sanering van de bodemverontreiniging op de Brabantse Wal afgerond. In de tweede helft van 2025 zal ook de Europese Bodemmonitoringsrichtlijn van kracht worden.

Wat willen we bereiken?

Voldoende Water

Indicatoren:

- De grondwatervoorraad is op orde en stabiel op termijn: Grondwaterstand en stijghoogte in de grondwaterlichamen voldoet aan de norm (uiterlijk 2027 moeten beide grondwaterlichamen voldoen, 1 voldoet momenteel niet).
- Voldoende grondwater voor de natuur: Areaal natte natuurparels dat niet langer verdroogd is (uiterlijk 2027 is 12.000 ha NNP niet langer verdroogd).
- Voldoende (grond)water voor de bereiding van drinkwater voor openbare drinkwatervoorziening (gehele verzorgingsgebied kan zonder problemen worden bediend)

Bovenstaande indicatoren vergen een langetermijn aanpak en medewerking van veel partijen. Daarom hebben we in 2021 nadere afspraken gemaakt met onze waterpartners in het Grondwaterconvenant 2021-2027, de Droogteagenda 2023-2040 en de Maatwerkovereenkomsten met de waterschappen (MOKs) en de daarbij horende adaptieve programmering. Het beeld ontstaat dat niet alle maatregelen gericht op verdrogingsbestrijding voor 2027 uitgevoerd kunnen worden. Dit komt met name door onvoldoende beschikbare gronden en de complexiteit van het uit te voeren watersysteemherstel

Wat gaan we daarvoor doen?

Voldoende drinkwater

Verdrogingsaanpak natte natuurparels

Indicator	2025	2026
Hectares binnen natte natuurparel waarin maatregelen voor het vasthouden van water zijn getroffen (cumulatief) (KRW doelstelling 12.000 ha in 2027) *	1.500	2.000
Hectares buiten natte natuurparel waar maatregelen voor het vasthouden van water zijn getroffen (cumulatief) (doelstelling 27.000 ha in 2027) *	0	0

* In het kader van de tussenevaluatie RWP komen we begin 2026 met een voorstel voor een aangepaste indicator.

We verwachten dat de waterschappen dit jaar maatregelen nemen voor hydrologisch herstel van de Natte Natuurparels in 1.500 ha. De uitvoering loopt en nagenoeg alle opgaven zitten in de projectvoorbereiding danwel planvormingstrajecten. De verwachting is dat een deel hiervan echter pas in de volgende

planperiode zal worden gerealiseerd. Dit najaar kunnen we u meenemen in de verwachte prestaties voor de komende jaren. De nog te realiseren projecten betreffen de meer complexe gebiedsprocessen, die van de gebiedspartners meer voorbereiding vergen dan gedacht. Daarbij vormt het beschikbaar krijgen van grond een van de grootste knelpunten voor de uitvoeringspartners. Dit leidt tot een langere doorlooptijd van de desbetreffende projecten. Dit zal leiden tot aanpassingen in de streefwaarden voor de jaren 2027 en verder. Deze aanpassingen worden bij de tussenevaluatie RWP begin 2026 aan u voorgelegd.

Over de uitvoering van de inrichtingsmaatregelen in de zone rondom Natte Natuurparels zijn we met de waterschappen in gesprek over de voortgang en de verantwoordingsmogelijkheden van de voortgang waarbij we constateren dat het onderscheid in uitvoering en rapportagemogelijkheden binnen en in de zone rondom Natte Natuurpark in de praktijk niet werkbaar is. We komen dan ook met een voorstel voor aanpassing danwel samenvoeging van bovenstaande indicatoren.

Zuidwestelijke Delta en Geopark Peelhorst en Maasvallei

Indicator	2025	2026	2027	2028
Project Roode Vaart *	Afronding fase 1 en verkenning fase 2	Verkenning fase 2	Realisatie fase 2	Realisatie fase 2
Voortgang Geopark Schelde Delta * / **	Financiële bijdrage	Financiële bijdrage	Financiële bijdrage	-
Voortgang Geopark Peelhorst en Maasvallei * / **	UNESCO- status aanvraag	-	-	-

* In het kader van het bestuursakkoord 2023-2027 zijn bij de PPN 2025 extra middelen ter beschikking gesteld voor het afronden van project Roode Vaart de gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta en Geopark Peelhorst en Maasvallei.

** In het kader van de tussenevaluatie RWP in 2025 komen we met een voorstel voor een aangepaste indicator.



Voor de zomer is er een definitieve uitspraak geweest van de Raad voor Arbitrage bij bouwgeschillen ten aanzien van project Roode Vaart fase 1. We zijn in afwachting van de consequenties van deze uitspraak voor de provinciale bijdrage.

Wat willen we bereiken?

Schoon Water

Indicatoren:

Basis op orde: alle oppervlaktewateren en het grondwater voldoen aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water in 2027. (bevat verplichte indicator BBV: % van de waterlichamen met een goede ecologische kwaliteit)

- Alle fysische, biologische en chemische parameters zijn op orde voor zowel de KRW-oppervlaktewateren als de overige oppervlaktewateren.
- Het grondwaterlichaam verkeert in een goede chemische (grondwater)toestand;
- Er vindt geen trendmatige achteruitgang van de (grond)- waterkwaliteit plaats

Verminderde inbreng stoffen:

- De inbreng van antropogene stoffen en stoffen die expliciet in de KRW genoemd zijn wordt voorkomen en beperkt. Dit geldt voor alle gevaarlijke stoffen, ook als er momenteel nog geen waternormen voor zijn, zoals voor PFAS, bestrijdingsmiddelen, medicijnresten en plastics.

Grondwater voor menselijke consumptie is blijvend beschermd:

- Bronnen openbare drinkwaterwinningen zijn op orde en staan kwalitatief niet onder druk (Brabant breed ruim voldoende schone bronnen aanwezig).

Deze indicatoren dragen bij aan de provinciale doelstelling om '3 gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander'.



De waterkwaliteit voldoet niet overal aan de wettelijke eisen. Via de adaptieve programmering van de maatwerkovereenkomsten (MOKs) en de KRW-impuls Brabant hebben we afspraken gemaakt met de waterschappen op welke manieren de uitvoering versneld kan worden. De waterkwaliteit verbetert wel op onderdelen, we halen echter de doelen in 2027 niet.

De bronnen voor openbare drinkwaterwinningen zijn op orde, maar grondwaterbescherming verdient blijvend aandacht (denk aan stikstof en fosfaat, gewasbeschermingsmiddelen, andere stoffen zoals PFAS). Hier werken we aan via een update van de gebiedsdossiers per grondwaterbeschermingsgebied, monitoring op stoffen, beleidsvorming rond het gebruik van mest en gewasbeschermingsmiddelen in deze gebieden en de inzet van Vergunning Toezicht en Handhaving via de omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Wat gaan we daarvoor doen?

Schoon drinkwater



Schoon grondwater

Indicator	2025	2026	2027	2028
Percentage landbouwgrond dat deelneemt aan het project Bodem Up 1.0 in de 8 grondwaterbeschermingsgebieden die het meest kwetsbaar zijn voor nitraatuitspoeling*	80%			
Aantal van de 8 grondwaterbeschermingsgebieden, die het meest kwetsbaar zijn voor nitraatuitspoeling, dat voldoet aan de norm (van 50 milligram nitraat/liter) in 2025 **	8			
Percentage deelnemers aan Schoon Water voor Brabant 2024-2026 in de 11 meest kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden (blijvende inspanning nodig) ***	80%	80%		

* De indicatoren t.a.v. nitraatuitspoeling in grondwaterbeschermingsgebieden geven invulling aan het 7e Nitraatactieprogramma. Per 1 januari 2026 geldt het 8e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Naast generieke maatregelen bevat het actieprogramma een ingroeipad voor bedrijfsspecifieke doelstelling op

nitraatconcentraties in het grondwater. Er blijft ook een regionale restopgave gelden.

** In 2026 voeren we een uitgebreide toestandsmeetronde uit.

*** In afwachting van het vervolg Schoon water voor Brabant 2024-2026 is geen streefwaarde opgenomen in 2027 e.v.



Via IPO werkgroepen (Ruimte en Leefomgeving en Landelijk Gebied) levert de provincie input aan het nieuwe 8e Actieprogramma Nitratrichtlijn 2026-2029. Momenteel ligt het ontwerp 8e Actieprogramma Nitratrichtlijn ter consultatie voor

Schoon oppervlaktewater

Indicator	2025	2026	2027	2028
Aantal kilometers (cumulatief) herstelde beken en kreek en Natuurvriendelijke oevers (Kaderrichtlijn Water doelstelling 610 km in 2027)	75	150	328	
Aantal (cumulatief) opgeloste vismigratieknelpunten (KRW-doelstelling 232 stuks in 2027)	67	100	150	



Uit de ingediende voortgangsrapportages van de waterschappen blijkt dat er dit jaar minder kilometers herstelde beken en kreek en natuurvriendelijke oevers (NVO) worden gerealiseerd dan vooraf gedacht, namelijk 75 km in plaats van 115 km. Dit geldt ook voor het aantal opgeloste vismigratie knelpunten. De verwachting is dat dit jaar 67 stuks gerealiseerd worden i.p.v. 80 stuks. Dit komt o.a. door een herprioritering vanuit het waterschap. Zo is de aanleg van een vistrap in een beek die elk jaar droog valt niet effectief. We passen hierop de streefwaarden in 2025 aan. De uitvoering loopt en nagenoeg alle opgaven zitten in de projectvoorbereiding danwel planvormingstrajecten. De verwachting is dat een deel hiervan echter pas in de volgende planperiode zal worden gerealiseerd. Deze projecten betreffen namelijk de meer complexe gebiedsprocessen, die van de gebiedspartners meer voorbereiding vergen dan gedacht. Daarbij vormt het beschikbaar krijgen van grond een van de grootste knelpunten voor de uitvoeringspartners. In dit najaar kunnen we u meenemen in de verwachte prestaties voor de komende jaren. Hierop vooruitlopend stellen we de streefwaarden voor 2026 bij van 350 km naar 150 km herstelde beken en NVO en van 125 stuks vismigratie naar 100 stuks. De verwachting is dat de totale opgaven wel gerealiseerd gaan worden, maar een deel hiervan pas in de volgende planperiode. In het kader van de tussenevaluatie RWP komen we in 2026 met een voorstel voor aangepaste indicatoren.

Wat willen we bereiken?

Veilig Water

Indicatoren:

Brabant is beschermd tegen overstromingen en biedt Ruimte voor de rivier:

- Het percentage rivierenlandschap waar sprake is van sterke dijken in combinatie met een uitbreiding van de afvoercapaciteit.
- De regionale keringen zijn veilig. (100% voldoet aan de norm).



De provincie Noord-Brabant is betrokken bij alle dijkversterkingsprojecten langs het primair en regionaal systeem. Waarbij in de verschillende processen wordt gewerkt aan de ruimtelijke kwaliteit om naast een de dijkversterking als primair doel van het waterschap ook de afvoercapaciteit te verhogen door meer ruimte voor de rivier te realiseren, zoals bij Meanderende Maas en Oeffelt. Met de waterschappen wordt periodiek de voortgang met betrekking tot de verbeteropgaven voor de regionale keringen gemonitord en besproken. Hierbij wordt samen met de waterschappen onderzocht of een nieuwe methode van toetsen noodzakelijk is om Brabant ook in de toekomst beter te beschermen tegen wateroverlast uit het regionaal systeem.

Wat gaan we daarvoor doen?

Toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen

Indicator	2025	2026	2027	2028
<i>Km te herstellen regionale keringen door het waterschap: i.h.k.v. provinciale toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen:</i>				
• Brabantse Delta		34 (*)	(**)	
• Aa en Maas				
• De Dommel				
• Rivierenland				

* aanvullende opgave bij Waterschap Brabantse Delta bovenop de bestaande dijken ten aanzien van nieuwe dijk voor waterbergingsgebied met natuurontwikkeling langs de Mark.

** aan de hand van laatste toetsing spelen er bij de waterschappen Aa en Maas en De Dommel geen verbeteropgaven (alleen beheer en onderhoud). De volgende toetsingscyclus is niet voor eind 2026 gepland.



De verbeteropgaven voor de regionale keringen verlopen volgens planning.

Uitvoeren Deltaprogramma Maas

Indicator	2025	2026	2027	2028
<i>Voortgang rivierverruimingsprojecten (MIRT fase)</i>				
• Meanderende Maas	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie
• Oeffelt	Planuitwerking	Realisatie	Realisatie	
• Verlengde brug veerweg Alphen	Realisatie			
• Lob van Gennep *	Planuitwerking	Planuitwerking	Realisatie	Realisatie



Met betrekking tot het project Oeffelt is de afgelopen periode gestart met de voorbereiding van het projectbesluit, naar verwachting volgt de procedure hiervoor in het tweede deel van 2025.

Ruimtelijke inbedding en goedkeuringsbevoegdheid GS bij versterking van primaire dijken

Indicator	2025	2026	2027	2028
Ravenstein-Lith (onderdeel Meanderende Maas)	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie t/m 2028
Cuijk-Ravenstein	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie t/m 2028
Lith-Bokhoven	Verkenning/Planuitwerking	Planuitwerking		
Standhazensedijk				
Doeveren	Verkenning/Planuitwerking	Realisatie		
Moerdijk- Drimmelen	Verkenning	Planuitwerking	Planuitwerking	
Willemstad- Noordschans	Verkenning	Verkenning	Planuitwerking	Planuitwerking t/m 2029
WAD (Wilhelminakanaal, Amertak, Dongen)	Voorverkenning	Voorverkenning	Verkenning	Verkenning
Geertuidenberg- Dombosch	Voorverkenning	Voorverkenning	Verkenning	Planuitwerking
Keizersveer Waalwijk	Voorverkenning	Voorverkenning	Verkenning	Planuitwerking



In de verschillende dijkversterkingsprojecten zijn stappen gezet richting de uitvoering. Zo wordt voor dijkversterking Cuijk-Ravenstein het proces voor het projectbesluit voorbereid en is voor dijkversterking Moerdijk-Drimmelen de Ontwerp Notitie Reikwijdte en detailniveau ter inzage gelegd.

Wat willen we bereiken?

Vitale Bodem

Indicatoren:

In de agrarische beïnvloedingsgebieden rondom de prioritaire N2000 gebieden en natte natuurgebieden, in de voedingsgebieden voor strategische grondwatervoorraden, grondwaterbeschermingsgebieden en gebieden met verhoogd risico op uitspoeling van nitraat en afspoeling van fosfaat is de bodem vitaal en worden de normen voor de Kaderrichtlijn Water en Nitraatrichtlijn gehaald:

- de sponswerking voor water en voedingsstoffen is op orde: verliezen van voedingsstoffen naar het grond- en oppervlakte- water zijn minimaal en er is geen sprake meer van verdichting, zodat regenwater kan infiltreren;
 - het gehalte aan organische stof is op zodanig niveau dat een gevarieerd bodemleven mogelijk is en meststoffen en water worden gebonden;
- Streven: 100% van de landbouwbodems in 2050 vitaal, gekoppeld aan klimaat adaptieve inrichting en gebruik.

Ecologische principes nemen een centrale plaats in de agrarische bedrijfsvoering in:

- het aantal praktiserende boeren neemt toe.

Deze indicatoren dragen via een verbeterde (grond)waterkwaliteit bij aan de provinciale doelstelling van '3 gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander'.



Herstel van de bodem vitaliteit kost meerdere jaren. Daarnaast kunnen we bodemvitaliteit niet afdwingen. Verder zijn er voor bodemvitaliteit nog geen breed geaccepteerde normen. Hier vindt landelijk en Europees nog de discussie over plaats. Om deze reden staat de indicator op oranje.

Wat gaan we daarvoor doen?

Met agrarische ondernemers bodemverbeteringsmaatregelen doorvoeren in landbouwgebieden

Indicator	2025	2026	2027	2028
Aantal hectaren (cumulatief) landbouwareaal binnen BodemUp	22.000	29.000	36.000	



De verwachting is dat eind 2025 op 22.000 hectare bodemverbeteringsmaatregelen zijn genomen. We passen hierop de streefwaarden aan van 12.000 naar 22.000 ha en in 2026 van 20.000 naar 29.000 en in 2027 van 27.000 naar 36.000 ha. De bodemverbeteringsmaatregelen worden via periodieke 1 op 1 gesprekken tussen de agrarische ondernemer en de bodemcoach afgestemd. Deze 1 op 1 aanpak werkt in de praktijk goed.

Organiseren kennisuitwisseling voor agrariërs

Indicator	2025	2026	2027	2028
Aantal deelnemers aan kennisuitwisseling op praktijklocaties	500	500	500	



Er worden jaarlijks 40 groepsbijeenkomsten georganiseerd voor de deelnemers aan BodemUP. Vooraf is een inventarisatie gedaan over welke onderwerpen de deelnemers graag meer zouden willen weten. Desondanks is de gemiddelde opkomst lager dan verwacht doordat er veel concurrentie is met andere bijeenkomsten voor agrariërs.

Wat willen we bereiken?

Klimaatadaptatie

Indicator:

- Brabant heeft in 2050 een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting: Brabant wordt klimaatbestendig en waterrobuust ingericht op basis van de leidende principes uit dit RWP. (100% in 2050)



De klimaatverandering gaat sneller dan we verwachtten, zie de klimaatscenario's KNMI 2023, terwijl het implementeren van de aanpak om te komen tot een klimaatbestendige inrichting binnen de provinciale organisatie vertraagt.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bewustwording, samenwerking en verankering 'klimaatbestendig handelen'

Indicator	2025	2026	2027	2028
Een actueel uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Zuid-Nederland	1	1	1	
Percentage provinciale programma's waarin klimaatadaptatie wordt verankerd	70%	90%	100%	



Het uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Zuid-Nederland loopt goed (zie Klimaatportaal).

De afgelopen jaren is een goede basis gelegd voor de verankering van klimaatadaptatie in de provinciale programma's. We gaan dit verder verdiepen en verbreden (inclusief klimaatmitigatie). Hiertoe is een kwartiermaker aangesteld die een team formeert om de provinciale aanpak van de brede klimaatopgave te coördineren, waarbij we momenteel kijken naar de prioritering binnen de beschikbare tijd en middelen.

Concrete aanpak in projecten en gebieden

Indicator	2025	2026	2027	2028
Aantal medegefinancierde (uitvoerings)projecten gericht op klimaatadaptatie (cumulatief)	20	25	30	



Er zijn 20 (uitvoerings)projecten gericht op klimaatadaptatie in uitvoering. Deze worden vanuit de Maatwerkovereenkomstafspraken met de waterschappen gefinancierd.

Ontwikkelingen en onzekerheden

- Rivierverruiming: Lob van Gennepe is opgestart in combinatie met de Maaskoppelpoortprojecten Meanderende Maas en Oeffelt. Echter is Lob van Gennepe later gepland in de programmering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Om de uitvoering niet te vertragen vraagt dit om voorfinanciering. Door de huidige renteontwikkeling kan dit een aanvullende bijdrage vragen van de provincie Noord-

Brabant. Een concreet beeld hiervan volgt in Q1 2026.

- Rivierverruiming: ten aanzien van de projecten Ossekamp de Waarde en Meanderende Maas loopt besluitvorming uit en daarmee wordt een aanvullende provinciale bijdrage in 2025 mogelijk onzeker.
- Project Roode Vaart: in afwachting consequenties uitspraak van de Raad voor Arbitrage bij bouwgeschillen voor de provinciale bijdrage. De omvang van de aanvullende provinciale bijdrage wordt momenteel door gemeente Moerdijk berekend en komt eind 2025 of mogelijk begin 2026 tot betaling.
- Bijdrageregeling Klimaatadaptatie – gemeenten: in het najaar van 2025 wordt de nieuwe bijdrageregeling opengesteld. Het is moeilijk in te schatten hoeveel beschikkingen in 2025 afgegeven gaan worden of dat deze begin 2026 worden afgegeven.
- Er wordt volop gewerkt aan de uitvoering van de KRW-inrichtingsmaatregelen en de KRW-impuls waarbij door de complexiteit van de werkzaamheden de ramingen kunnen wijzigen en bijstelling bij de Slotwijziging nodig kan zijn.
- Vaarwegen: de definitieve afrekening voor 2025 moet nog ontvangen worden en kan licht afwijken van de huidige raming waardoor een beperkte bijstelling bij de Slotwijziging noodzakelijk kan zijn.
- Er is veel animo voor de subsidieaanvragen voor de Zoetwaterbeschikbaarheidsprojecten via het Deltaplan Hoge Zandgronden, precieze bedragen en timing van de beschikkingen kunnen nog afwijken van de ramingen.
- Bodemsaneringen worden door Rijksmiddelen (SPUK's) gedekt. Het verloop van deze projecten is zeer afhankelijk van de aard en omvang van de vervuiling. Een realistische prognose afgeven is hierdoor lastig. Bij de slotwijziging zullen we de ramingen per SPUK opvoeren, evenals de ophoging van het organisatiekostenbudget t.l.v. de diverse SPUK's Bodem en reserve Bodem. Daarnaast verstrekt de provincie namens het Rijk subsidies voor bodemsaneringen van bedrijventerreinen in het kader van de Interim-bedrijvenregeling. Wellicht dat ophoging van het budget nodig is, als gevolg van nieuwe subsidieaanvragen in de tweede helft van 2025.

Financieel overzicht programma Water en bodem

Bedragen x € 1.000			
3. Water en Bodem	Begroting t/m wijz. 4	Wijziging 5	Begroting t/m wijz. 5
Lasten	51.881	3.103	54.984
Baten	16.170	4.424	20.595
Saldo baten en lasten	35.711 N	1.321 V	34.390 N